

แผนและความก้าวหน้าในการ
ดำเนินงานและการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
อำเภอพิบูลมังสาหาร
จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(ข้อมูล ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๑.	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. ด้วยพร้อม บ่อพักฝายปิด ภายในตำบลนาโพธิ์	๒๑๖,๐๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	สถานะกำลังดำเนินการตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนด	-	๒๑๖,๐๐๐	กองช่าง
๒.	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักฝายปิด สายทางนางเบา - สีแยกศาลา กลางบ้าน หมู่ที่ ๔	๒๖๑,๐๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘	สถานะกำลังดำเนินการตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนด	-	๒๖๑,๐๐๐	กองช่าง
๓.	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลนาโพธิ์	๑๐๐,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	สถานะกำลังดำเนินการตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนด	-	๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง
๔.	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง (หลังฝนถนนสวย)	๓๙๖,๖๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	สถานะกำลังดำเนินการตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนด	-	๓๙๖,๖๐๐	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๕.	โครงการวางท่อระบายน้ำคสล. สายทางนางมณีจันทร์ พุ่มจันทร์ -นายสมศักดิ์ วงษ์ใหญ่ หมู่ที่ ๒	๔๘๑,๐๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สถานะกำลังดำเนินการตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนด	-	๔๘๑,๐๐๐	กองช่าง
๖.	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง-ต่ำ สายทางแยกนายผาน วงศ์ใหญ่ ลำโดมใหญ่ หมู่ที่ ๗	๒๐๐,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สถานะกำลังดำเนินการตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนด	-	๒๐๐,๐๐๐	กองช่าง
๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง-ต่ำ สายทางบ้านนางแห่มง -นายไส พรหมเสมอ หมู่ที่ ๑๐	๖๓,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สถานะกำลังดำเนินการตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนด	-	๖๓,๐๐๐	กองช่าง
๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง-ต่ำ พร้อมหม้อแปลง สายทางสามแยกคำเอียน - นานายสนอง สุวรรณภู หมู่ที่ ๒	๒๐๐,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สถานะกำลังดำเนินการตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนด	-	๒๐๐,๐๐๐	กองช่าง
๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ๒ ฟัง ทางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗	๓๙,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สถานะกำลังดำเนินการตามเป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนด	-	๓๙,๐๐๐	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๑๐.	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายทาง แยกโคกสนามบิน - นายทอง ห้วยใหญ่ หมู่ที่ ๘	๗๘,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สถานะ กำลังดำเนินการ ตามเป้าหมายและตัวชี้วัด ที่กำหนด	-	๗๘,๐๐๐	กองช่าง
๑๑.	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายทาง โสภบก หมู่ที่ ๓	๖๓,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สถานะ กำลังดำเนินการ ตามเป้าหมายและตัวชี้วัด ที่กำหนด	-	๖๓,๐๐๐	กองช่าง
๑๒.	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายทาง วังไฮ หมู่ที่ ๓	๖๓,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สถานะ กำลังดำเนินการ ตามเป้าหมายและตัวชี้วัด ที่กำหนด	-	๖๓,๐๐๐	กองช่าง
๑๓.	โครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงสูง - ต่ำ ภายใน ตำบลนาโพธิ์	๗๐๐,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สถานะ อยู่ระหว่างกำลังดำเนินการ ตามเป้าหมายและตัวชี้วัด ที่กำหนด	-	๗๐๐,๐๐๐	กองช่าง
๑๔.	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง - ต่ำ จากด้านทิศใต้วัดวังเกษมพูลงาม - นายสอน แก่นสิงห์ หมู่ที่ ๑๐	๕๑,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สถานะ กำลังดำเนินการ ตามเป้าหมายและตัวชี้วัด ที่กำหนด	-	๕๑,๐๐๐	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๑๕.	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง - ต่ำ คลองชลประทาน - นานายไบ หอมทรัพย์ หมู่ที่ ๖	๖๓,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สถานะ กำลังดำเนินการ ตามเป้าหมายและตัวชี้วัด ที่ กำหนด	-	๖๓,๐๐๐	กองช่าง
๑๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง-ต่ำ พร้อมหม้อแปลง สายทางสามแยก คำเอียน - นานายสนอง สุวรรณภู หมู่ที่ ๒	๒๐๐,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สถานะ กำลังดำเนินการ ตามเป้าหมายและตัวชี้วัด ที่กำหนด	-	๒๐๐,๐๐๐	กองช่าง
๑๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ ๒ ฟัง ทางภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗	๑๐๐,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สถานะ กำลังดำเนินการ ตามเป้าหมายและตัวชี้วัด ที่กำหนด	-	๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง
๑๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายทาง แยกโคกสนามบิน - นายทอง ห้วยใหญ่ หมู่ที่ ๘	๓๙๖,๖๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สถานะ กำลังดำเนินการ ตามเป้าหมายและตัวชี้วัด ที่กำหนด	-	๓๙๖,๖๐๐	กองช่าง
๑๙.	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายทาง โสกบก หมู่ที่ ๓	๔๘๑,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สถานะ กำลังดำเนินการ ตามเป้าหมายและตัวชี้วัด ที่กำหนด	-	๔๘๑,๐๐๐	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๒๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายทาง วังไฮ หมู่ที่ ๓	๒๐๐,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สถานะ กำลังดำเนินการ ตามเป้าหมายและตัวชี้วัด ที่กำหนด	-	๒๐๐,๐๐๐	กองช่าง
๒๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงสูง - ต่ำ ภายใน ตำบลนาโพธิ์	๒๐๐,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สถานะ กำลังดำเนินการ ตามเป้าหมายและตัวชี้วัด ที่กำหนด	-	๒๐๐,๐๐๐	กองช่าง
๒๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง - ต่ำ จากด้านทิศใต้วัดวังเกษมพูลงาม - นายสอน แก่นสิงห์ หมู่ที่ ๑๐	๒๐๐,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สถานะ กำลังดำเนินการ ตามเป้าหมายและตัวชี้วัด ที่กำหนด	-	๒๐๐,๐๐๐	กองช่าง
๒๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง - ต่ำ คลองชลประทาน - นานายไบ หอมทรัพย์ หมู่ที่ ๖	๖๓,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สถานะ กำลังดำเนินการ ตามเป้าหมายและตัวชี้วัด ที่กำหนด	-	๖๓,๐๐๐	กองช่าง
๒๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง - ต่ำ สายทางบ่อน้ำมันไทยธานี- นาย สรรเสริญ สุดสุข หมู่ที่ ๙	๖๓,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สถานะ กำลังดำเนินการ ตามเป้าหมายและตัวชี้วัด ที่กำหนด	-	๖๓,๐๐๐	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๒๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง - ต่ำ สายทางแยกนายเดือน พันธุ์ทอง - นายคำพูล ผิวกำ หมู่ที่ ๘	๕๑,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สถานะ กำลังดำเนินการ ตามเป้าหมายและตัวชี้วัด ที่กำหนด	-	๕๑,๐๐๐	กองช่าง
๒๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง - ต่ำ สายทางนายนายวิสัน พละศักดิ์ หมู่ที่ ๑๑	๓๙,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สถานะ กำลังดำเนินการ ตามเป้าหมายและตัวชี้วัด ที่กำหนด	-	๓๙,๐๐๐	กองช่าง
๒๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง - ต่ำ สายทางนายนายอุทัย หอมทรัพย์ หมู่ที่ ๑๑	๒๗,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สถานะ กำลังดำเนินการ ตามเป้าหมายและตัวชี้วัด ที่กำหนด	-	๒๗,๐๐๐	กองช่าง
๒๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง - ต่ำ สายทางคุ้มนาเย็นน้อย หมู่ที่ ๑๐	๒๐๐,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สถานะ กำลังดำเนินการ ตามเป้าหมายและตัวชี้วัด ที่กำหนด	-	๒๐๐,๐๐๐	กองช่าง
๒๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง - ต่ำ สายทางนางไข - นายบัวพันธ์ หมู่ที่ ๙	๕๑,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สถานะ กำลังดำเนินการ ตามเป้าหมายและตัวชี้วัด ที่กำหนด	-	๕๑,๐๐๐	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๓๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง - ต่ำ สายทางโนนสามัคคี - สามแยก นายสง่า บุญล้อม พร้อมหม้อแปลง หมู่ ที่ ๑๐	๒๕๐,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สถานะ กำลังดำเนินการ ตามเป้าหมายและตัวชี้วัด ที่กำหนด	-	๒๕๐,๐๐๐	กองช่าง
๓๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง - ต่ำ สายทางนายนายสำราญ วงษ์วรรณ - นายนายสมัคร คำเพาะ หมู่ที่ ๔	๖๓,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สถานะ กำลังดำเนินการ ตามเป้าหมายและตัวชี้วัด ที่กำหนด	-	๖๓,๐๐๐	กองช่าง
๓๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง - ต่ำ สายทางนายจินดา วรรณศรี - นายกิตติพงษ์ ทองแจ่มหมู่ที่ ๙	๗๕,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สถานะ กำลังดำเนินการ ตามเป้าหมายและตัวชี้วัด ที่กำหนด	-	๗๕,๐๐๐	กองช่าง
๓๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง - ต่ำ สายทางนางไคศรี - นางคำพันธ์ วงศ์สิงห์ หมู่ที่ ๙	๒๗,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สถานะ กำลังดำเนินการ ตามเป้าหมายและตัวชี้วัด ที่กำหนด	-	๒๗,๐๐๐	กองช่าง
๓๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง - ต่ำ สายทางนายอนุชา - นางสาวสมร หมู่ที่ ๙	๒๗,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สถานะ กำลังดำเนินการ ตามเป้าหมายและตัวชี้วัด ที่กำหนด	-	๒๗,๐๐๐	กองช่าง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๓๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะ พร้อมสายพาดดับภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑	๑๔,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สถานะ กำลังดำเนินการ ตามเป้าหมายและตัวชี้วัด ที่กำหนด	-	๑๔,๐๐๐	กองช่าง
๓๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง สาธารณะ พร้อมสายพาดดับภายใน หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐	๓๕,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สถานะ กำลังดำเนินการ ตามเป้าหมายและตัวชี้วัด ที่กำหนด	-	๓๕,๐๐๐	กองช่าง
๓๗	โครงการปรับปรุง ท่อเมนระบบ ประปาหมู่บ้านรอบหมู่บ้านพร้อม อุปกรณ์เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๕	๔๐๐,๐๐๐	๑ มีนาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สถานะ กำลังดำเนินการ ตามเป้าหมายและตัวชี้วัด ที่กำหนด	-	๔๐๐,๐๐๐	กองช่าง
๓๘	โครงการจัดกิจกรรม ๕ ส (Big Cleaning Day)	๕,๐๐๐	๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ - ธันวาคม ๒๕๖๗	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลเป็นไปตามเป้าหมายและ ตัวชี้วัด ที่กำหนด	๕,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๓๙	ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันสถาบัน สำคัญของชาติของหน่วยงานและชุมชน	๒๐,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	สถานะ กำลังดำเนินการ ตามเป้าหมายและตัวชี้วัด ที่กำหนด	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๔๐	ค่าใช้จ่ายตามโครงการเยาวชนสดใส ห่างไกล ยาเสพติด	๒๐,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	สถานะ กำลังดำเนินการ ตามเป้าหมายและตัวชี้วัด ที่กำหนด	-	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๔๑	เงินอุดหนุนส่วนราชการค่าใช้จ่ายตาม โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง)	๓๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลเป็นไปตามเป้าหมายและ ตัวชี้วัด ที่กำหนด	๓๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๔๒	โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน ตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๒๐,๐๐๐	วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๘	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลเป็นไปตามเป้าหมายและ ตัวชี้วัด ที่กำหนด	๑๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	สำนักปลัด
๔๓	ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ	๒๐,๐๐๐	๑๑ มกราคม ๒๕๖๘	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลเป็นไปตามเป้าหมายและ ตัวชี้วัด ที่กำหนด	๒๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ
๔๔	ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและ พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา	๕๐,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	-	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๔๕	ค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ สภาเด็กและเยาวชน	๓๐,๐๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
๔๖	ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	๑,๖๖๑,๒๙๘	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๓ กันยายน ๒๕๖๘	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลเป็นไปตามเป้าหมายและ ตัวชี้วัด ที่กำหนด	๕๘๗,๖๔๔	๑,๐๗๓,๖๕๔	กองการศึกษาฯ
๔๘	ค่าใช้จ่ายตามโครงการซ่อมแผนป้องกัน ภัยในสถานศึกษา	๕,๐๐๐	วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๘	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลเป็นไปตามเป้าหมายและ ตัวชี้วัด ที่กำหนด	๓,๔๖๐	๑,๕๔๐	กองการศึกษาฯ
๔๙	ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมทักษะด้าน กีฬาแก่เด็กและเยาวชน	๓๐,๐๐๐	๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๗	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลเป็นไปตามเป้าหมายและ ตัวชี้วัด ที่กำหนด	๓๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ
๕๐	วัสดุงานบ้านงานครัว	๑,๕๗๒,๕๕๖	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลเป็นไปตามเป้าหมายและ ตัวชี้วัด ที่กำหนด	๗๖๙,๖๓๕.๙๐	๘๐๒,๙๒๐.๑๐	กองการศึกษาฯ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๕๑	เงินอุดหนุนส่วนราชการ (อาหารกลางวัน)	๒,๗๗๖,๔๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลเป็นไปตามเป้าหมายและ ตัวชี้วัด ที่กำหนด	๑,๖๔๑,๐๒๔	๑,๑๓๕,๓๗๖	กองการศึกษาฯ
๕๒	ค่าใช้จ่ายตามโครงการการบริหาร จัดการขยะมูลฝอย ขององค์การ บริหารส่วนตำบลนาโพธิ์	๕๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลเป็นไปตามเป้าหมายและ ตัวชี้วัด ที่กำหนด	๖,๐๐๐	๔๔,๐๐๐	สำนักปลัด
๕๓	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อภายในชุมชน	๓๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	๓๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๕๔	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสัตว์ ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า	๕๐,๐๐๐	๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘ - ๓ เมษายน ๒๕๖๘	สถานะ กำลังดำเนินการ ตามเป้าหมายและตัวชี้วัด ที่กำหนด	๔๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	สำนักปลัด
๕๕	เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๒๐,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	๒๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๕๖	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ แข่งขันกีฬาเด็กเล็ก	๑๕,๐๐๐	๑ ธันวาคม ๒๕๖๗ - ๑ มกราคม ๒๕๖๘	สถานะ ไม่ได้ดำเนินการ	-	๑๕,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
๕๗	ค่าใช้จ่ายตามโครงการ แข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	๑๒๐,๐๐๐ โอนเพิ่มเติม ๓๐,๐๐๐	๒๔ - ๒๖ มกราคม ๒๕๖๘	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลเป็นไปตามเป้าหมายและ ตัวชี้วัด ที่กำหนด	๑๕๐,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ
๕๘	ค่าใช้จ่ายตามโครงการแข่งขันกีฬา ฟุตบอลตำบลนาโพธิ์	๕๐,๐๐๐	๓ - ๔ เมษายน ๒๕๖๘	สถานะ กำลังดำเนินการ ตามเป้าหมายและตัวชี้วัด ที่กำหนด	-	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
๕๙	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่ง ขบวนแห่เข้าร่วมงานบวงสรวงสมโภช พระบารุขราษฎร์ (จุมมณี) และงาน ประเพณีบุญคุณลาน (กุ่มข้าวใหญ่) อำเภอพิบูลมังสาหาร	๓๐,๐๐๐	๖ ธันวาคม ๒๕๖๗	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลเป็นไปตามเป้าหมายและ ตัวชี้วัด ที่กำหนด	-	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
๖๐	ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการวัฒนธรรมไทย สายใยชุมชน	๔๐,๐๐๐	๑๐ เมษายน ๒๕๖๘	สถานะ กำลังดำเนินการ ตามเป้าหมายและตัวชี้วัด ที่กำหนด	-	๔๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ


ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๖๑	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริม ประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลนาโพธิ์	๑๐๐,๐๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	๑๐๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
๖๒	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริม ประเพณีลอยกระทง ตำบลนาโพธิ์	๕๐,๐๐๐	๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลเป็นไปตามเป้าหมายและ ตัวชี้วัด ที่กำหนด	๕๐,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ
๖๓	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริม ประเพณีวันเข้าพรรษา ตำบลนาโพธิ์	๓๐,๐๐๐	กรกฎาคม ๒๕๖๘	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
๖๔	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริม และสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลเป็นไปตามเป้าหมายและ ตัวชี้วัด ที่กำหนด	๑๐,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ
๖๕	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ของ บุคลากรในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนตำบลนาโพธิ์	๑๐,๐๐๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๖๖	เงินอุดหนุนส่วนราชการอุดหนุนการจัด งานแห่เทียนเข้าพรรษา อำเภอ พิบูลมังสาหาร และจังหวัดอุบลราชธานี	๓๐,๐๐๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ - ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
๖๗	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ๑ อพท. ๑ ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม	๑๕,๐๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๘ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด
๖๘	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปลูก ต้นไม้ตามสถานที่ต่างๆ และวันสำคัญ ต่างๆ	๑๕,๐๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๘ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด
๖๙	ค่าใช้จ่ายตามโครงการศึกษาดูงานของ คณะผู้บริหาร/สมาชิกสภา/พนักงาน/ ลูกจ้าง	๑๕๐,๐๐๐	๗ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๘	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลเป็นไปตามเป้าหมายและ ตัวชี้วัด ที่กำหนด	๑๔๗,๕๘๕	๒,๔๑๕	สำนักปลัด
๗๐	ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดประชุม ประชาคมท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผน พัฒนาท้องถิ่น	๑๕,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	๑๕,๐๐๐	สำนักปลัด

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๗๑	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบภูมิสารสนเทศ	๕๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	สถานะ ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	๕๐,๐๐๐	กองคลัง
๗๒	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๐,๗๙๑,๒๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลเป็นไปตามเป้าหมายและ ตัวชี้วัด ที่กำหนด	๕,๑๘๖,๑๐๐	๕,๖๐๕,๑๐๐	สำนักปลัด
๗๓	เบี้ยยังชีพความพิการ	๓,๑๑๙,๒๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลเป็นไปตามเป้าหมายและ ตัวชี้วัด ที่กำหนด	๑,๔๙๒,๘๐๐	๑,๖๒๖,๔๐๐	สำนักปลัด
๗๔	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๒,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลเป็นไปตามเป้าหมายและ ตัวชี้วัด ที่กำหนด	๓,๐๐๐	๙,๐๐๐	สำนักปลัด
๗๕	ค่าใช้จ่ายจุดบริการ ประชาชนช่วงเทศกาล ต่างๆ	๕๐,๐๐๐	- ธันวาคม ๒๕๖๗ - มกราคม ๒๕๖๘	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลเป็นไปตามเป้าหมายและ ตัวชี้วัด ที่กำหนด	-	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ
๗๖	ค่าใช้จ่ายตามโครงการช่วยเหลือ ประชาชนเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูหลัง เกิดภัย ให้แก่ผู้ประสบสาธารณภัยหรือ ภัยพิบัติฉุกเฉิน	๑๕๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ	-	๑๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด

(ลงชื่อ) พันจ่าเอก


(วุฒิชัย ประพันธ์ศิลป์)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน รักษาการแทน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ)


(นายศีกฤทธิ ชาวนา)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์